臺東縣環境保護局

「107 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫」

107 年度第一次跨局處業務聯繫會議紀錄

一、 會議時間：2018 年 09 月 11 日　下午 2 點

二、 會議地點：臺東縣環保局會議室

三、 主持人：郭建成

四、 協助紀錄：美華環境科技股份有限公司(許乃倩)

五、 出席人員：(詳所附簽到表)

六、 綜合討論

美華環境科技股份有限公司：

（一）詢問第八河川局針對目前卑南溪高灘地開放耕種的情況及相關問題。

（二）協請水利署、第八河川局、臺東林區管理處及農業處針對目前卑南溪流域的綠覆蓋進行說明。

（三）詢問第八河川局於出海口林地疏伐之風場實驗結果為何？是否影響揚塵好發情形。

（四）針對卑南溪枯水期的水源調撥及水權申請，協請第八河川局、農田水利會及環保局進行說明。

（五）未來可能設置伏流水井做為緊急應變措施。請第八河川局對水權申請部分進行說明。

（六）無人機空拍資料，請盡快辦理後續可與各單位進行交流。

臺東縣環境保護局：

（一）詢問第八河川局與林務局有關中華大橋下的綠覆蓋之後會與林務科合作的計畫，相關的期程或規畫的方向為何？

（二）詢問第八河川局現行圖資是否為最新圖資？先前因知道第八河川局有

進行空拍作業，是否能將相關資訊進行共享？先前在卑南溪河床上部分區域被沖毀情況嚴重，或農民不再承租的情況，後續規畫為何。

（三）請相關單位提供目前卑南溪流域綠覆區域及相關進度供參考。

（四）詢問林務局目前保安林地土地撥用情況為何。

（五）後續環保局希望能針對沙塵災害應變程序及緊急應變單位(聯絡人及聯絡方式等)再修訂。

（六）因臺東縣獲得河川揚塵防制拔尖獎建議各單位將辦理有功人員敘獎。

經濟部水利署第八河川局：

（一）初來橋上下游高灘地約 45 公頃；電光橋上游 14.78 公頃；電光橋下游 22.9679 公頃；寶華橋上下游 24.43 公頃；台東大橋大部分已在施作，部分被水沖走並取回申請權，高灘地總面積為 314.69 公頃，總筆數 286 筆。

（二）圖資可共享。被沖毀的部分不會再租，也不會再開放申請。已跟林務局安排好種植匍匐性植物，到年底或明年初再種植原生樹種。先建水道濕潤河床，作為颱風前的應急措施。

（三）跟林務局合作的造林植生，出海口已完成，未來預計第 13 段，待第八河川局批核准文，約十月份。將階段性種植，先種植地被植物保水，年底種相思樹，接下來黃槿、臭娘子，之後低矮灌木。目的為將風場揚起，不要直吹河床。預計在明年初在和平堤防種植。鹿野堤防已在四月完成 2 公頃。之後還會再找合適地方種植。

（四）目前本局與林管處合作種植的部分先以清查本局的土地為主，臺東市區、關山及鹿野地區能否協請國產署幫忙清查是否有其他可供種植的河川公地作使用？

（五）如果樹太密會造成風被擠上去使風砂越過保安林地直達市區。並非把樹砍掉，只是修剪 2 公尺以下樹木。建議將槌球場那區的保安林地連起來，否則風砂會暢行無阻直吹中山路。

（六）水權是縣政府的職權。之前有建噴槍 29 支，颱風損壞就不回復，因維護成本高，且成效不好。雖已停用但水井還在仍可復用。

（七）砂城災害標準程序中，八河局水幕已拆除，故請將此程序修正。預警濃度值建議維持在 110 μg/m^3。

林務局：

（一）補充地被植物是以蔓莖、濱刀豆、馬鞍藤三種混和，目前施作狀況還不錯。12 月份施作以配合台東適合造林時期。森林公園因上次風災撫育只剩 3.5 公頃。106 年在海堡附近也有一塊造林地。

（二）保安林地是另一科室負責，回去研究。

臺東農田水利會：

（一）比照前次聯繫會議討論結果，日夜輪放，事先告知。

臺東縣政府國際發展處：

（一）建議貴單位先跟人事處簽敘獎額度，報名單統一彙整。

臺東縣消防局

（一）預警濃度值建議維持在 110 μg/m^3，除若提出科學根據，再向長官裁示。

七、 主席結論

（一）緊急時期以濕潤河床為主。

（二）植栽造林主要在高灘地，因河水流不到。較中間之部分以水覆蓋為主。

（三）槌球場的問題很大，因風飛砂為民生問題，影響層面很大，盡可能還是以維護森林公園原本的功能性為主。

（四）預防勝於治療，水井可作緊急應變之用，但仍以水覆蓋為主。

（五）會後更新聯絡窗口資料。

（六）臺東縣獲得河川揚塵防制拔尖獎。環保局可發公文至各單位。

八、 散會：下午 3 點 20 分